



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MATEUS SILVEIRA CHIERATO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MATEUS SILVEIRA CHIERATO
Registro: 5061765980-SP RNP: 1701614774
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220101983613 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/10/2010 Baixada em: 21/11/2011
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: GV ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA

Contratante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ: 29.979.036/0358-74
Endereço: No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Contrato: 41/2010 Celebrado em : 04/10/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 388.404,41 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA CORONEL QUITO JUNQUEIRA No.: 61
Complemento: Bairro:
Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP CEP: 14085620 PAIS: BRASIL
Data de início: 04/10/2010 Conclusão Efetiva: 21/03/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. EDIFICIO DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS. 1240,00 Metro quadrado. Execucao de Obra, Outras .Obs: Servicos de Adaptacoes para instalacao da APS Ribeirao Preto Norte

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620110010433
09/12/2011 15:55:11
z0s0a5nk6GxU15k



[Handwritten Signature]
Engº Civil José Galvão B. da Cunha Jr.
Chefe da UGI - Ribeirão Preto
Portaria nº 01/10 - SUPOE

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 2620110010433

BARRETOS 09.12.2011

Maria Helena S. Crivinel
Maria Helena S. Crivinel
Agente Administrativo I
UGI - Barretos

88
anos

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica, que o Profissional Mateus Silveira Chierato – Engenheiro Civil, CREA/SP 5.061.765.980, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa GV Engenharia Construção Ltda., CREA/SP 0359268, prestou para o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, representado por sua Gerência Executiva em Ribeirão Preto/SP, os serviços de elaboração de projetos executivos e execução de adaptações para instalação da APS Ribeirão Preto Norte, abaixo relacionados com as seguintes características e discriminados em planilha de quantitativos anexa que faz parte integrante deste atestado:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1 Objeto do contrato: Contratação de empresa de engenharia e arquitetura para execução dos serviços de projetos executivos e adaptações para instalação da APS Ribeirão Preto Norte, no município de Ribeirão Preto/SP, localizado na Avenida Coronel Quito Junqueira, nº 61, Campos Elíseos, com área reformada de 1.240,00m².

2 Endereço da obra ou serviço técnico: Avenida Coronel Quito Junqueira, nº 61, bairro Campos Elíseos, cidade de Ribeirão Preto/SP.

3 Empresa contratada: GV Engenharia Construção Ltda, CNPJ 54.923.966/0001-20, CREA/SP 0359268, localizada a Via de Acesso Sebastião Fioreze, 45 – Bairro Arroyo – Monte Azul Paulista / SP.

4 Contratante dos serviços: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, representado por sua Gerência Executiva em Ribeirão Preto, CNPJ: 29.979.036/0358-74, localizada à Rua Amador Bueno, nº 479, Centro, Ribeirão Preto/SP.

5 Proprietário do empreendimento: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, representado por sua Gerência Executiva em Ribeirão Preto, CNPJ: 29.979.036/0358-74, localizada à Rua Amador Bueno, nº 479, Centro, Ribeirão Preto/SP.

6 Profissional : Mateus Silveira Chierato – Engenheiro Civil, CREA/SP
5.061.765.980

7 Dados do Contrato:

Contrato nº 41/2010

Processo nº 35426.000452/2009-11

Concorrência nº 02/2010

Valor do Contrato: R\$388.404,41 (Trezentos e Oitenta e Oito Mil,
Quatrocentos e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos)

Data Contrato: 04/10/2010

8 Atividades que efetivamente desenvolveu: Execução/Instalação das
Instalações elétricas, lógica, telefonia, cftv e proteção de descargas
atmosféricas na APS Ribeirão Preto Norte, no município de Ribeirão
Preto/SP, localizado na Avenida Coronel Quito Junqueira, nº 61, Campos
Elíseos, com área reformada de 1.240,00m².

9 Período de participação nos serviços (início e fim): 04/10/2010 a
21/03/2011.

Ribeirão Preto, 18 de Novembro de 2011.

Jesus Obigail de Moraes
Analista do Seguro Social – Engenheiro Civil
CREA SP 0600280802
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Gerência Executiva em Ribeirão Preto
CNPJ: 29.979.036/0358-74



Jesus Obigail de Moraes
Analista do Seguro Social/Engº Civil
Matr. 2491904

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AGECYO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 2620110010433

BARRETOS, 09, 12, 2011

Maria Helena S. Cruvine
Agente Administrativo
UGI - Barretos

Proteção para o Trabalhador e sua Família
UGI - Barretos



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Obra: **CONSTRUÇÃO DA "APS RIBEIRÃO PRETO NORTE"**
Local: **Avenida Coronel Quito Junqueira, 61 Ribeirão Preto - SP**
GERENCIA-EXECUTIVA RIBEIRÃO PRETO
CONTRATO Nº 41/2010
PROCESSO Nº 35426.000452/2009-11
CONCORRÊNCIA Nº 02/2010

Item		Descrição	Unid.	Quant.
1.		Projetos		
1.1	Executar	Projeto executivo de instalações telefônica, lógica e CFTV	cj	1,00
1.2	Executar	Projeto executivo de instalações elétricas e proteção de descargas atmosféricas	cj	1,00
1.3	Executar	Projeto executivo de climatização	cj	1,00
2		Instalações Elétricas		
2.1	Fornecer e instalar	Quadro de distribuição estabilizado para informática e telefones VOIP (incl. Barramentos, disjuntores, cabos de alimentação ,caminho mecânicos)	un	2,00
2.2	Fornecer e instalar	Quadro de distribuição de tomadas de uso geral (incl. Barramentos, disjuntores, cabos de alimentação ,caminho mecânicos)	un	1,00
2.3	Fornecer e instalar	Quadro de distribuição de Ar Condicionado (incl. Barramentos, disjuntores, cabos de alimentação ,caminho mecânicos e chave reversora)	un	1,00
2.4	Fornecer e instalar	Ponto de tomada 2P+T, 127V /300W para informática e telefone VOIP, incluindo eletrodutos/eletrocalha, cabo 2,5 mm ² , caixa de passagem, conexões e tomadas de embutir com placa, completo	un	95,00
2.5	Fornecer e instalar	Ponto para ar-condicionado tipo split e cortina de ar	un	3,00
2.6	Fornecer e instalar	Ponto de tomada elétrica de uso geral TUG (inst. Completa) com tomada 2P+T 127V/220 V .	un	50,00
2.7	Fornecer e instalar	Aterramento com hastes e interligação entre os aterramentos (elétrico, lógico e telefônico) com caixa de equipotencialização	cj	3,00
2.8	Fornecer e instalar	Pára-raios, completo	cj	1,00
2.9	Fornecer e instalar	Equipamento de proteção/redução de consumo de energia em quadros de distribuição com aterramento próprio	un	8,00
2.10	Fornecer e instalar	Sistema anti-pânico Sonoro e Luminoso (incl. instalações completas, luminária ,som e botão de acionamento)	un	12,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 2620110010433

BARRETOS, 09, 12, 2011

Maria Helena S. Gruvinel
Maria Helena S. Gruvinel
Agente Administrativo I
UGI - Barretos

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GERENCIA EXECUTIVA EM RIBEIRÃO PRETO
CNPJ 29.979.036/0358-74

Item	Descrição		Unid.	Quant.
2.11	Fornecer e instalar	Projeto Phila	cj	3,00
2.12	Fornecer e instalar	Alimentação letreiro e totem	un	2,00
3. Instalações Telefônicas / Lógica / CFTV				
3.1	Fornecer e instalar	DG de telefonia, composto de 15 blocos de engate rápido completo, cabo CI 50x50 pares do DG ao voice panel do Rack e cabo CI 50x10 pares do DG ao modem do Rack .	un	1,00
3.2	Fornecer e instalar	Ponto de lógica/telefonia, inclusive caixa, eletrocalhas, cabos UTP categoria 6,tomada RJ-45 8pinos (Keystone), patch cord e patch line de 3 metros ,certificação, completo	un	105,00
4. Instalações de Ar Condicionado				
4.1 Sistema de ar condicionado				
4.1.1	Fornecer e instalar	Ar condicionado central completo	TR	70,00
4.1.2	Fornecer e instalar	Ar condicionado completo Mini Split	TR	1,00
4.2 Cortina de ar				
4.2.1	Fornecer e instalar	Cortina de ar completa L = 1,80m	un	2,00
4.3 Casa de máquinas				
4.3.1	Fornecer e instalar	Demolição Piso/Contrapiso	m ²	6,16
4.3.2	Fornecer e instalar	Escavação manual de vala	m ³	1,85
4.3.3	Fornecer e instalar	Brocas Concreto Armado L=2 m ø 25 cm	ml	14,00
4.3.4	Fornecer e instalar	Reparo Piso Cimentado e=3cm	m ²	3,08
4.3.4	Fornecer e instalar	Viga baldrame de concreto armado 20x30cm	m ²	0,92
4.3.5	Fornecer e instalar	Pilares Concreto Armado 20 x 20 cm	m ³	1,06
4.3.6	Fornecer e instalar	Verga de concreto armado 20 x 20 cm	m ³	0,06
4.3.7	Fornecer e instalar	Cinta Topo concreto armado 20 x 30 cm	m ³	0,92
4.3.8	Fornecer e instalar	Pintura Latex Interna 2 demãos + 1 demão de Selador	m ²	110,40
4.3.9	Fornecer e instalar	Impermeabilização Tinta Betuminosa para fundação	m ²	12,32
4.3.10	Fornecer e instalar	Alvenaria ½ vez de bloco de concreto furado 20x20x40 cm-assentado com argamassa de traço 1:0,5:8 (cimento/cal/areia)	m ²	55,20
4.3.11	Fornecer e instalar	Chapisco traço 1:3 (cimento/areia)	m ²	110,40
4.3.12	Fornecer e instalar	Emboço Paulista (Massa Única)- traço 1:2:8 (cimento/cal/areia) desempenado	m ²	110,40
4.3.13	Fornecer e instalar	Ponto de água fria – PVC 1/2"	un	1,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERTOS TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 2620110010433

BARRETOS, 09, 12, 2011

Maria Helena S. Crúvnel
 Maria Helena S. Crúvnel
 Agente Administrativo I
 UGI - Barretos

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GERENCIA EXECUTIVA EM RIBEIRÃO PRETO
 CNPJ 29.979.036/0358-74

Item		Descrição	Unid.	Quant.
4.3.14	Fornecer e instalar	Ponto de esgoto – PVC soldável – 40 mm	un	1,00
4.3.15	Fornecer e instalar	Ponto de tomada para ar-condicionado	un	2,00
4.3.16	Fornecer e instalar	Ponto de luz no teto ou parede, completo	un	2,00
4.3.17	Fornecer e instalar	Lâmpada incandescente - 150w - fornecimento e colocação	un	2,00
4.3.18	Fornecer e instalar	Ponto de interruptores duplos (bipolar), completo	un	1,00
4.3.19	Fornecer e instalar	Porta veneziana completa madeira 1a 1,40x2,10 m 2 folhas, com ferragens completas e guarnições	un	1,00
4.3.20	Fornecer e instalar	Pintura esmalte fosco 2 demãos com aparelhamento e fundo nivelador para madeira	m²	8,82
4.3.21	Fornecer e instalar	Isolamento placa de lã de vidro	m²	55,20
4.3.22	Fornecer e instalar	Forro gesso placas pré-moldadas, inclusive estrutura	m²	12,32
5.		Serviços Complementares		
5.1		Acessibilidade		
5.1.1	Fornecer e executar	Piso tátil direcional interno	m²	14,46
5.1.2	Fornecer e executar	Piso tátil de alerta interno	m²	7,00
5.1.3	Fornecer e instalar	Anteparo e suporte para apoio em aço inox diâmetro de 1 ½" em WC de deficiente físico para bacia sanitária e lavatório	cj	3,00
5.1.4	Fornecer e instalar	Sinalização tátil de corrimão (em braile)	un	9,00
5.1.5	Fornecer e instalar	Corrimão duplo com montante vertical em ferro galvanizado 1 ½", pintado em tinta a base de poliuretano, com respectivo fundo	m	22,88
5.1.6	Fornecer e instalar	Sinalização Tátil de Porta	un	16,00
5.1.7	Fornecer e executar	Anel de textura para início e fim de rampa	un	8,00
5.2		Sinalização Visual		
		Sinalização Externa		
5.2.1	Fornecer e instalar	Módulo Horizontal Externo Principal (0,70 X 2,80)	m²	1,96
5.2.2	Fornecer e instalar	Módulo Horizontal Complementar Externo (0,70 x 2,80)	m²	3,92
5.2.3	Fornecer e instalar	Módulo Vertical Externo H = 3,00m	un	2,00
5.2.4	Fornecer e instalar	Faixa de Porta Identificação de Entrada (80X10 cm)	un	2,00
5.2.5	Fornecer e instalar	Faixa De Porta Identif. De Entrada Complementar	m	5,00
		Sinalização Interna		
5.2.6	Fornecer e instalar	Placa Suspensa - Atendimento	un	2,00
5.2.7	Fornecer e instalar	Placa Suspensa – Recepção	un	1,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 2620110010433

BARRETOS, 09, 12, 2011

Maria Helena S. Cruvinel
 Maria Helena S. Cruvinel
 Agente Administrativo I
 UGI - Barretos

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GERENCIA EXECUTIVA EM RIBEIRÃO PRETO
 CNPJ 29.979.036/0358-74



BARRETOS, 09.12.2011

Marta Helena S. Grivinal
Marta Helena S. Grivinal
Agente Administrativo I
UGI - Barretos

Item	Descrição	Unid.	Quant.
5.2.8	Fornecer e instalar Placa Suspensa - Perícia Médica	un	1,00
5.2.9	Fornecer e instalar Faixa De Identificação De Porta (Interna)	un	17,00
5.2.10	Fornecer e instalar Placa De Identificação Tátil	un	17,00
5.2.11	Fornecer e instalar Pictograma (WC- Feminino)	un	2,00
5.2.12	Fornecer e instalar Pictograma (WC - Masculino)	un	2,00
5.2.13	Fornecer e instalar Pictograma (Extintor - CO ₂)	un	5,00
5.2.14	Fornecer e instalar Pictograma (Extintor - Água Pressurizada)	un	6,00
5.2.15	Fornecer e instalar Pictograma (Extintor - Pó químico seco)	un	4,00
5.2.16	Fornecer e instalar Pictograma (Proibido Fumar)	un	20,00
5.2.17	Fornecer e instalar Pictograma (Copa)	un	1,00
5.2.18	Fornecer e instalar Pictograma (Saída)	un	1,00
5.2.19	Fornecer e instalar Pictograma (WC P/ Deficientes)	un	1,00
5.2.20	Fornecer e instalar Pictograma (Sanitários)	un	1,00
5.2.21	Fornecer e instalar Pictograma (WC Masc. P/ Deficientes)	un	1,00
5.2.22	Fornecer e instalar Pictograma (WC Fem. P/ Deficiente)	un	1,00
5.2.23	Fornecer e instalar Pictograma (quadro de força)	un	1,00
5.2.24	Fornecer e instalar Placa de informação	un	2,00
5.2.25	Fornecer e instalar Numeração De Balcão E Mesa De Atendimento	un	19,00
5.2.26	Fornecer e instalar Aviso P/ Porta C/ Detector De Metais (Portal)	un	1,00
5.3	Diversos		
5.3.1	Fornecer e instalar Mastros de alumínio para bandeira completo. Fixado na fachada 2,00metros	un	3,00
5.3.2	Fornecer e executar Placa de obra, em chapa de aço galvanizado, pintada de acordo com modelo fornecido (4 x 2 m)	m ²	8,00

3.º TABELIÃO DE NOTAS

Carlos Alberto de Souza Sevilhano - Tabelião Designado

RUA BENJAMIN CONSTANT, 3244 - CX. POSTAL 14
FONE: 3233-8566 - CEP. 15015-600

Reconheço por semelhança a firma *de lado de Jesus Obigail de Moraes*

S. J. Rio Preto - SP., 18/11/2011

Em testemunho da verdade.

Jesus Obigail de Moraes
Analista do Seguro Social/Engº Civil
Matr. 2491904



VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE
DOCUMENTO SEM VALOR ECONOMICO

TABELIÃO DE NOTAS
Carlos Alberto de Souza Sevilhano
Tabelião Designado
Renilda Aparecida de Matos Fernandes
Prep. Autorizado
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.